

PROGRAMA DE TRABAJOS
 PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE SAGARDO PLAZA, EN ASTIGARRAGA
 P-17-12

Id	Nombre de tarea	Duración	7	04 sep '17				11 sep '17				18 sep '17				25 sep '17				02 oct '17				09 oct '17				16 oct '17				23 oct '17				30 oct '17				06 nov '17												
			J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J
1	FASE 0.-TRABAJOS PREVIOS	2 días	[Barra de 2 días]																																																	
2	Vallado e instalación de casetas y zonas de acopio además de los servicios existentes.	2 días	[Barra de 2 días]																																																	
3	FASE 1.-ZONA DE SAGARDO PLAZA	20 días	[Barra de 20 días]																																																	
4	Demolición de pavimento y parterres	4 días	[Barra de 4 días]																																																	
5	Ejecución nueva red de abastecimiento y saneamiento	3 días	[Barra de 3 días]																																																	
6	Ejecución nueva red de alumbrado	4 días	[Barra de 4 días]																																																	
7	Rellenos y pavimentación	8 días	[Barra de 8 días]																																																	
8	Mobiliario urbano	4 días	[Barra de 4 días]																																																	
9	FASE 2.-ZONA DE JUEGOS INFANTILES JUNTO A LA REGATA	17 días	[Barra de 17 días]																																																	
10	Demolición de pavimento y parterres	4 días	[Barra de 4 días]																																																	
11	Ejecución nueva red de abastecimiento y saneamiento	3 días	[Barra de 3 días]																																																	
12	Ejecución nueva red de alumbrado	3 días	[Barra de 3 días]																																																	
13	Pavimentación	5 días	[Barra de 5 días]																																																	
14	Mobiliario urbano	5 días	[Barra de 5 días]																																																	
15	FASE 4.- TRABAJOS AUXILIARES, REMATES, ETC.	11 días	[Barra de 11 días]																																																	
16	Pavimentación, jardinería, elementos del parque y remates generales	11 días	[Barra de 11 días]																																																	
17	SEGURIDAD Y SALUD	50 días	[Barra de 50 días]																																																	
18	CONTROL CALIDAD	50 días	[Barra de 50 días]																																																	